



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

ที่ ขย ๗๙๙๐๑/๘๔

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

เรื่องเดิม

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏ ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗- มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ ฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวพัชรารวรรณ คงสว่าง)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นางสุนันทา เพิ่มวิไล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นางยุพิน มีหมู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายปรีชา เพชรประไพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางสายบ้าน นายสมหมาย อุ่นสวัสดิ์ หมู่ที่ 8			✓	200,200	-	200,200	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง แสง เพชรประไพ-บ้านนายวิชัย บุญกลาง หมู่ที่ 4			✓	201,200	-	201,200	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกใน หมู่บ้านถึงคุ้มโป่งตลาด หมู่ที่ 9			✓	202,800	-	202,800	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง อบต.-ถนนลาดยางบ้านเขื่อนล้น ม.1			✓	202,100	-	202,100	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก ถนนลาดยางเส้นหลังเมรุไปถึงสายแยก ศาลตาปู่ หมู่ที่ 2			✓	225,400	-	225,400	
6	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจาก ถนนลาดยางไปไร่นายถนอม หมอนสวัสดิ์ ม.3-บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่4			✓	250,000	-	250,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสำนัก สงฆ์อนาวีโยศรัทธาธรรมหมู่ที่ 1			✓	237,100	-	237,100	
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านหนองประดู่-บ้านห้วยทราย) หมู่ที่ 11			✓	199,600	-	199,600	
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านซับใหม่สายคุ้มบ้านนายยิ้มหมู่ที่ 6			✓	232,000	-	232,000	
10	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา บำเหน็จณรงค์ โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะบริเวณร้านยาง ถึง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 7			✓	92,894	-	92,894	
11	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา บำเหน็จณรงค์ โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 10			✓	138,023	-	138,023	
12	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ ที่ 1 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสมงบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	410,000	-	410,000	
13	โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนน ลาดยาง หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	198,000	-	198,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
14	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านยายพา หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	26,000	-	26,000	
15	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านลุ่มมี หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	21,000	-	21,000	
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ คุ่มวังน้อย บ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	65,000	-	65,000	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลตาปู่ หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	394,000	-	394,000	
18	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายโสกข้า-หนองนกเขียน หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	210,000	-	210,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
19	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านเขื่อนลั่น นางโพธิ์-บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	500,000	-	500,000	
20	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโสกหอยขม-บ้านหนองยาง พัฒนา หมู่ที่ 2 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	400,000	-	400,000	
21	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ซอยกลางบ้านโสกหอยขม หมู่ที่ 2 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	450,000	-	450,000	
22	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายท่าตาแป้น-ลำห้วยทราย หมู่ที่ 2 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	125,000	-	125,000	
23	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายคุ้มหนองพรวน-สามแยกท่าตาแป้น หมู่ที่ 2 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสมงบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	195,000	-	195,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำปาสี่ หมู่ที่ 2 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	175,000	-	175,000	
25	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด-หนองนกเขียน หมู่ที่ 3 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	1,394,000	-	1,394,000	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลัดดา หมู่ที่ 3 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	200,000	-	200,000	
27	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายนายนารถ-บ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 4 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	280,000	-	280,000	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบรรจง-บ้านนางเบญจมาศ หมู่ที่ 5 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสมงบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	500,000	-	500,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
29	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยบ้านยายเนียม หมู่ที่ 5 (เป็น โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	115,000	-	115,000	
30	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายหลัง อบต.-บ้านตะโกทอง หมู่ที่ 5 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	111,000	-	111,000	
31	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยบ้านยายนม มีมาก หมู่ที่ 5 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	30,000	-	30,000	
32	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านตะโกทอง-ตลุกคูณ หมู่ที่ 6 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสมงบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	420,000	-	420,000	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับใหม่-บ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ ที่ 6 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสมงบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	500,000	-	500,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
34	โครงการปรับปรุงถนนดินรอบสระประมง บ้านซับใหม่ หมู่ที่ 6(เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	260,000	-	260,000	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายน้อย หมู่ที่ 7 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	242,000	-	242,000	
36	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายบายพาส-ศาลตาปู่ หมู่ที่ 7 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	160,000	-	160,000	
37	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายยอดคุ่มนอก หมู่ที่ 7 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	38,000	-	38,000	
38	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายประเสริฐ ป้อมมี-บ้านนาย เบญจะ หมู่ที่ 8 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	340,000	-	340,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
39	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย บ้านนายคมกริช มังกร หมู่ที่ 8 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	52,000	-	52,000	
40	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย บ้านนายบุญเชิด มีสุข หมู่ที่ 8 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	8,000	-	8,000	
41	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายนายยุทธชัย นพสันเทียะหมู่ที่ 8 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	28,000	-	28,000	
42	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย นายสมหมาย อุ่นสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	90,000	-	90,000	
43	โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายไร่นายสุระพล จักรชัย-นายณรงค์ มังกร หมู่ที่ 8 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	277,000	-	277,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขื่อนลั่น-บ้านกลุ่มสูง หมู่ที่ 9 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	500,000	-	500,000	
45	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายปู้-คุ่มหนองรูเม่น หมู่ที่ 9 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	300,000	-	300,000	
46	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ไธน์นายมานะ หมู่ที่ 10 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	500,000	-	500,000	
47	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองประดู่พัฒนา-ตลกคุณ หมู่ที่ 11 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	350,000	-	350,000	
48	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน คุ่มนายสภาพร เพชรประไพ หมู่ที่ 3 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)			✓	300,000	-	300,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัย หมู่ที่ 10 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	500,000	-	500,000	
50	โครงการ ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร คุ่มหนองมะตูม หมู่ที่ 6 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	279,000	-	279,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้าน หัตถกรรม			✓	20,000	-	20,000	
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส			✓	20,000	-	20,000	
3	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะโกทอง			✓	30,000	-	30,000	
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบล ตะโกทองและศึกษาดูงาน			✓	50,000	-	50,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตำบลตะโกทองและศึกษาดูงาน			✓	50,000	-	50,000	
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการและผู้ดูแลคนพิการ			✓	20,000	-	20,000	
7	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์/ เศรษฐกิจพอเพียง			✓	20,000	-	20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการอบรมบูรณาการการทำงาน ร่วมกัน			✓	50,000	-	50,000	
2	โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้าง ทัศนคติที่ดีงาม			✓	30,000	-	30,000	
3	โครงการวันท้องถิ่นไทย			✓	20,000	-	20,000	
4	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน			✓	100,000	-	100,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	50,000	-	50,000	
2	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด			✓	70,000	-	70,000	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล			✓	70,000	-	70,000	
4	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			✓	60,000	-	60,000	
5	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.ตำบลตะโกทอง			✓	150,000	-	150,000	
6	โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	30,000	-	30,000	
7	โครงการก่อสร้างฝาย			✓	20,000	-	20,000	
8	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ			✓	30,000	-	30,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสาธารณสุข

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่			✓	100,000	-	100,000	
2	โครงการบริหารจัดการขยะแบบ บูรณาการ			✓	50,000	-	50,000	
3	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นตำบล ตะโกทอง			✓	30,000	-	30,000	
4	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก			✓	50,000	-	50,000	
5	โครงการส่งเสริมควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ			✓	30,000	-	30,000	
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า			✓	30,000	-	30,000	
7	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีบ้านเขื่อนลั่น หมู่ที่ 1			✓	6,200	-	6,200	
8	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านเขื่อนลั่น หมู่ที่ 1			✓	7,200	-	7,200	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
9	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีบ้านโสกหอยขม หมู่ที่ 2			✓	7,300	-	7,300	
10	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านโสกหอยขม หมู่ที่ 2			✓	7,100	-	7,100	
11	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองนก เขียนหมู่ที่ 3			✓	7,700	-	7,700	
12	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ 3			✓	5,600	-	5,600	
13	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ 4			✓	4,700	-	4,700	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
14	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ 4			✓	6,910	-	6,910	
15	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านตะโกทอง หมู่ที่ 5			✓	7,220	-	7,220	
16	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านตะโกทอง หมู่ที่ 5			✓	5,950	-	5,950	
17	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านซับใหม่ หมู่ที่ 6			✓	6,900	-	6,900	
18	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านซับใหม่ หมู่ที่ 6			✓	8,600	-	8,600	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
19	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองยาง พัฒนา หมู่ที่ 7			✓	7,000	-	7,000	
20	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านหนองยาง พัฒนา หมู่ที่ 7			✓	5,900	-	5,900	
21	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านตะโกทอง หมู่ ที่ 8			✓	6,800	-	6,800	
22	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านตะโกทอง หมู่ที่ 8			✓	7,100	-	7,100	
23	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านกลุ่มสูง หมู่ที่ 9			✓	6,700	-	6,700	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
24	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านกลุ่มสูง หมู่ที่ 9			✓	6,200	-	6,200	
25	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ 10			✓	6,700	-	6,700	
26	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ 10			✓	5,950	-	5,950	
27	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองประดู่พัฒนาหมู่ที่ 11			✓	6,500	-	6,500	
28	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11			✓	5,200	-	5,200	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
29	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราช สุตาสยามบรมราช กุมารี บ้านเขื่อนล้นหมื่นที่ 1			✓	6,600	-	6,600	
30	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุตาสยามบรมราช กุมารี บ้านโสกหอยขม หมู่ที่ 2			✓	5,600	-	5,600	
31	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตน ราชสุตาสยามบรมราช กุมารี บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๓			✓	6,700	-	6,700	
32	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตน ราชสุตาสยามบรมราช กุมารี บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ ๔			✓	8,390	-	8,390	
33	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราช สุตาสยามบรมราช กุมารี บ้านตะโกทอง หมู่ที่ ๕			✓	6,830	-	6,830	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
34	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราช สุตาสยามบรมราช กุมารี บ้านซับใหม่ หมู่ที่ ๖			✓	4,500	-	4,500	
35	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตน ราชสุตาสยามบรมราชกุมารี บ้าน หนองยางพัฒนา หมู่ที่ ๗			✓	7,100	-	7,100	
36	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราช สุตาสยามบรมราช กุมารี บ้านตะโกทอง หมู่ที่ 8			✓	6,100	-	6,100	
37	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราช สุตาสยามบรมราช กุมารี บ้านกลุ่มสูง หมู่ที่ ๙			✓	7,100	-	7,100	
38	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตน ราชสุตาสยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่ง กระถิ่นพัฒนา หมู่ที่ ๑๐			✓	7,350	-	7,350	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
39	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้าน หนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑			✓	8,300	-	8,300	
40	โครงการเทลาน คสล. ลานออกกำลัง กาย (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)			✓	๘๐,๐๐๐	-	80,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจ้างนักเรียนปิดภาคเรียน		✓		40,000	-	40,000	
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			✓	30,000	-	30,000	
3	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓			50,000	50,000	-	
4	โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก			✓	40,000	-	40,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
5	โครงการพัฒนาบุคลากรและบุคลากร ทางการศึกษา			✓	30,000	-	30,000	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซับใหม่(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)			✓	6,496	-	6,496	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซับใหม่(ค่าเครื่อง แบบนักเรียน)			✓	4,550	-	4,550	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซับใหม่(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)			✓	40,392	-	40,392	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ซับใหม่(ค่าหนังสือเรียน)			✓	2,800	-	2,800	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ซับใหม่(ค่าอาหารกลางวัน)			✓	194,040	-	194,040	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ซับใหม่(ค่าอุปกรณ์การเรียน)			✓	4,060	-	4,060	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซับใหม่ (ค่าหนังสือเรียน)			✓	2,800	-	2,800	
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขื่อนล้น(ค่าอาหารกลางวัน)			✓	185,220	-	185,220	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขื่อนล้น(ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)			✓	8,352	-	8,352	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขื่อนล้น(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)			✓	5,850	-	5,850	
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขื่อนล้น(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)			✓	38,556	-	38,556	
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขื่อนล้น(ค่าหนังสือเรียน)			✓	3,600	-	3,600	
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เขื่อนล้น(ค่าอุปกรณ์การเรียน)			✓	5,220	-	5,220	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจัดงานรัฐพิธี			✓	50,000	-	50,000	
2	โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ		✓		150,000	-	150,000	
3	โครงการส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา			✓	50,000	-	50,000	
4	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนา			✓	20,000	-	20,000	
5	โครงการสืบสานงานประเพณีและ วัฒนธรรม			✓	30,000	-	30,000	
6	โครงการอบรมศาสนพิธีกร			✓	20,000	-	20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการส่งเสริมปรับปรุงดินให้ เกษตรกร			✓	30,000	-	30,000	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สำหรับประชาชน			✓	40,000	-	40,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
3	โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓	40,000	-	40,000	
4	โครงการสนับสนุนพันธุ์พืช			✓	30,000	-	30,000	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ			✓	30,000	-	30,000	
6	โครงการปลูกหญ้าแฝก			✓	30,000	-	30,000	
7	โครงการรื้อน้ำรกรักป่ารักแผ่นดิน			✓	30,000	-	30,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง			✓	100,000	-	100,000	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ			✓	50,000	-	50,000	
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม			✓	50,000	-	50,000	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอซับใหญ่			✓	70,000	-	70,000	
5	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอซับใหญ่ ศป.ปส.อ.ซับใหญ่			✓	10,000	-	10,000	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
6	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลบูรณาการแผนชุมชน			✓	40,000	-	40,000	
7	โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้าง ทัศนคติที่ดีงาม			✓	30,000	-	30,000	
8	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ รายได้ ของ อบต.ตะโกทอง			✓	50,000	-	50,000	